



**אישור טופס 4 מותנה בהנחיות הבאות :**

1. סיור באתר, לאחר השלמת הבניה, בהשתתפות הקבלן לעבודות אינסטלציה.
2. ביצוע ביקורת לכל העבודות, פתיחת תאי הביקורת לביוב וניקוז.
3. הזרמת מים, לבדיקת הזרימה.
4. בקרה על ניקוי תאי הבקרה והקווים.
5. בדיקת מיקום תאי הביקורת לביוב וניקוז, ביחס לתוכנית.
6. בדיקת שלמות עיבוד הבנצייקים, התאים והמכסים.
7. בדיקת החיבור לקו הביוב הראשי.
8. בדיקת מערכת המדידה הראשית, לרבות מיקומה ושלמות פס הארקה.
9. בדיקת מערכות המדידה הדירתיות ומיקומן, ביחס לתוכנית, כולל מספור מסודר.
10. בדיקה על ידי פתיחת מים, בכל דירה בנפרד, כדי לוודא שאין הצלבות ביחס למיקום ההכנה / מד המים.
11. קבלת מסמכים, המאשרים שהמערכת עברה חיטוי לקווי המים, ע"י טכנאי מוסמך.
12. אישור על תקינות המז"ח, מטכנאי מוסמך.
13. אישור מכון התקנים, למערכות המים והביוב, שהותקנו בדירות.
14. הצהרת הקבלן, שהותקנו בכל הברזים אביזרים לחיסכון במים.
15. מפה לאחר ביצוע, כולל מדיה מגנטית, בקובץ DWG.
16. תשלום עבור המים, שנצרכו במהלך הבניה.
17. העברת שמות הדיירים.
18. מצ"ב טופס בדיקה.

בכבוד רב

דוד ילוז-מהנדס  
יועץ הנדסי





**סיור באתר הבניה לאישור טופס 4**

מס'	אישור טופס 4	תקין	לא תקין	הערות
1.	ביצוע ביקורת, לכל העבודות, כולל פתיחת תאי הביקורת לביוב וניקוז.			
2.	הזרמת מים לבדיקת הזרימה.			
3.	בקרה על ניקוי תאי הבקרה והקווים.			
4.	בדיקת מיקום תאי הביקורת לביוב וניקוז, ביחס לתוכנית.			
5.	בדיקת שלמות עיבוד הבנצייקים, התאים והמכסים.			
6.	בדיקת החיבור לקו הביוב הראשי.			
7.	בדיקת מערכת המדידה הראשית, לרבות מיקומה ושלמות פס הארקה.			
8.	בדיקת מערכות המדידה הדירתיים ומיקומן, ביחס לתוכנית, כולל מספור מסודר.			
9.	בדיקה על ידי פתיחת מים, בכל דירה בנפרד, כדי לוודא שאין הצלבות ביחס למיקום ההכנה /מד המים.			
10.	קבלת מסמכים המאשרים, שהמערכת עברה חיטוי לקווי המים ע"י טכנאי מוסמך.			
11.	אישור על תקינות המז"ח, מטכנאי מוסמך.			
12.	אישור מכון התקנים, למערכות המים והביוב, שהותקנו בדירות.			
13.	הצהרת הקבלן, שהותקנו בכל הברזים אביזרים לחיסכון במים.			
14.	מפה לאחר ביצוע, כולל מדיה מגנטית, בקובץ DWG.			
15.	תשלום עבור המים, שנצרכו במהלך הבניה.			
16.	העברת שמות הדיירים.			

